

CENTRE SOCIAL LES LARRIS
17 RUE JEAN MACE
94120 FONTENAY SOUS BOIS

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		DESAMIANTAGE	82 jours	30/12/24	22/02/25
2		INSTALLATION DE CHANTIER	5 jours	27/01/25	31/01/25
3		PLAN DE RETRAIT	30 jours	30/12/24	07/02/25
4		DESAMIANTAGE PADM	16 jours	10/02/25	03/03/25
5		Installation sas	2 jours	10/02/25	11/02/25
6		Confinement 1ere peau	5 jours	12/02/25	18/02/25
7		DESAMIANTAGE	4 jours	19/02/25	24/02/25
8		analyse libératoire	1 jour	25/02/25	25/02/25
9		Déconfinement	4 jours	26/02/25	03/03/25
10		DESAMIANTAGE C. SOCIAL RDC et R+1	36 jours	04/03/25	22/04/25
11		Installation sas	4 jours	04/03/25	07/03/25
12		Confinement 1ere peau	10 jours	10/03/25	21/03/25
13		DESAMIANTAGE	15 jours	24/03/25	11/04/25
14		analyse libératoire	2 jours	14/04/25	15/04/25
15		Déconfinement	5 jours	16/04/25	22/04/25
16		MACONNERIE GROS OEUVRE	58 jours	23/04/25	11/07/25
17		DEMOLITION	8 jours	23/04/25	02/05/25
18		Cloison	8 jours	23/04/25	02/05/25
19		Carrelage	5 jours	23/04/25	29/04/25
20		Mobilier et BP	5 jours	23/04/25	29/04/25
21		Faux plafond	5 jours	23/04/25	29/04/25
22		PORTIQUE METALLIQUE	21 jours	30/04/25	28/05/25
23		Sciage Démolition et portique 1.20m	3 jours	30/04/25	02/05/25
24		Sciage Démolition et portique 1.60m	5 jours	30/04/25	06/05/25
25		Sciage Démolition et portique 2.40m	7 jours	30/04/25	08/05/25
26		Sciage Démolition et portique 4.70m	8 jours	09/05/25	20/05/25
27		Sciage Démolition et portique 3.50m	7 jours	09/05/25	19/05/25
28		Sciage Démolition et portique 3.80m	7 jours	09/05/25	19/05/25
29		Sciage Démolition et portique 3.90m	7 jours	20/05/25	28/05/25
30		Sciage Démolition et portique 1.70m	2 jours	20/05/25	21/05/25
31		Sciage Démolition et portique 2.10m	3 jours	20/05/25	22/05/25
32		REPRISE EN SOUS OEUVRE	23 jours	30/04/25	30/05/25
33		CLOISON PLATRE	20 jours	23/05/25	19/06/25
34		MENUISERIE INTERIEURE	10 jours	02/06/25	13/06/25
35		CARRELAGE FAIENCE	8 jours	16/06/25	25/06/25
36		Carrelage	4 jours	16/06/25	19/06/25
37		Faïence	8 jours	16/06/25	25/06/25
38		FAUX PLAFOND	20 jours	16/06/25	11/07/25
39		Dalle métallique	20 jours	16/06/25	11/07/25
40		Dalle isophonique	10 jours	16/06/25	27/06/25
41		ELECTRICITE	75 jours	14/04/25	25/07/25
42		Dépose	9 jours	14/04/25	24/04/25
43		Cablage courant fort	15 jours	23/05/25	12/06/25
44		Cablage courant faible	20 jours	09/06/25	04/07/25
45		Appareillage	20 jours	30/06/25	25/07/25
46					
47		VENTILATION - CHAUFFAGE	10 jours	20/06/25	03/07/25
48		Dépose	4 jours	20/06/25	25/06/25
49		VMC	10 jours	20/06/25	03/07/25
50		Chauffage	10 jours	20/06/25	03/07/25
51		PLOMBERIE SANITAIRES	56 jours	23/04/25	09/07/25
52		Dépose	5 jours	23/04/25	29/04/25
53		Réseaux	10 jours	23/05/25	05/06/25
54		Equipements sanitaires	10 jours	26/06/25	09/07/25
55		PEINTURE	40 jours	09/06/25	01/08/25
56		RELEVEMENT DE SOL	82 jours	23/04/25	14/08/25
57		Dépose	10 jours	23/04/25	06/05/25
58		Ragréage	6 jours	16/07/25	23/07/25
59		Sol souple	16 jours	24/07/25	14/08/25
60		MENUISERIE METAL. Et ALU	16 jours	23/05/25	13/06/25
61		Escalier extérieur	4 jours	23/05/25	28/05/25
62		Mains courantes	1 jour	29/05/25	29/05/25
63		Chassis et Blocs portes aluminiums	11 jours	30/05/25	13/06/25