



# RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

CODE DU TRAVAIL (Article R4226-16 du Code du Travail)



**Crèche Pirouettes Cacahuètes**  
**30 Rue des Cahouettes**  
**93360 NEUILLY PLAISANCE**

**Date d'émission** 27/6/2024

**Diffusion**

**Vérificateur** ISNABA GOMES

Le processus d'élaboration du rapport garantit la validation de son contenu

## SOMMAIRE

|        |                                                                                     |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS .....                                     | 3  |
| 1.1.   | VERIFICATEUR(S).....                                                                | 3  |
| 1.1.1. | GOMES.....                                                                          | 3  |
| 2.     | LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NONCONFORMITES CONSTATEES ..... | 4  |
| 3.     | VERIFICATION DES INSTALLATIONS – MESURES ET ESSAIS.....                             | 5  |
| 3.1.   | Signification des abréviations .....                                                | 5  |
| 3.2.   | Méthodologie et étendue des essais et mesurages .....                               | 6  |
| 3.3.   | Critères d'interprétation des essais et mesurages.....                              | 6  |
| 3.4.   | APPAREILS DE MESURE UTILISES .....                                                  | 8  |
| 3.4.1. | GOMES.....                                                                          | 8  |
| 3.5.   | Tableaux et circuits de distribution .....                                          | 8  |
| 3.6.   | Circuits terminaux : Récepteurs – Appareils d'éclairage – Prises de courant .....   | 9  |
| 3.7.   | Mesure de la résistance des prises de terre.....                                    | 10 |
| 3.8.   | Vérification des Contrôleurs Permanents d'Isolément.....                            | 10 |

## 1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

|                              |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Téléphone de l'établissement | 0155812660                                                                                                                                                                                       |
| Nom employeur                | M/PALYVODY                                                                                                                                                                                       |
| Activité principale          | accueil et gardennage d'enfant                                                                                                                                                                   |
| Domaine de tension           | BT                                                                                                                                                                                               |
| Etendue de la vérification   | Vérification des installations électriques (visibles et accessibles) à l'exception des locaux, circuits, récepteurs et appareils d'utilisation identifiés "NI-" dans la suite du présent rapport |

L'employeur est tenu de faire faire procéder à la vérification des installations non examinées et à la réalisation des essais non effectués dans le cadre de la présente vérification et à la vérification des circuits, locaux, récepteurs et appareils d'utilisation identifiés NI dans la suite du présent rapport

|                                                                            |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Personne chargée de la surveillance des installations                      | M.ABDEL                                     |
| - Qualité                                                                  | Technicien de maintenance                   |
| Personne ayant accompagné le vérificateur                                  | M.ABDEL                                     |
| - Qualité                                                                  | Technicien de maintenance                   |
| Personne à qui est fait le compte-rendu de fin de visite                   | M.ABDEL                                     |
| - Qualité                                                                  | Technicien de maintenance                   |
| Nature de la vérification périodique                                       | Périodique N3                               |
| Rapport de vérification initial ou périodique complet                      | QUALICONSLT EXPLOITATION                    |
| Référence                                                                  | CDT-34-0-2                                  |
| Année                                                                      | 2023                                        |
| Date précédente vérification                                               | 13/02/2023                                  |
| Date de fin de vérification                                                | 18/06/2024                                  |
| Durée de la vérification                                                   | 1/4 de journée                              |
| Registre de contrôle                                                       | Visé lors de notre visite                   |
| Modification de structure, extensions ou nouvelles affectations des locaux | Pas de modification signalées ou constatées |

### 1.1. VERIFICATEUR(S)

#### 1.1.1. GOMES

|        |        |
|--------|--------|
| Nom    | GOMES  |
| Prénom | Isnaba |

## 2. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NONCONFORMITES CONSTATEES

\* « A » (ancienne) : observations relatives aux non-conformités relevées lors des vérifications précédentes

\* « N » (nouvelle) : observations relatives aux non-conformités relevées lors de la présente vérification

\* Numérotation continue (NC1, NC2, ...NCn) faisant référence à l'article correspondant du décret et le cas échéant à l'arrêté d'application.

Arrêtés d'application en fonction de la date de mise en service de l'installation, voir détail au chapitre 4

| Obs<br>n° | Article<br>Décret<br>Arrêté | Art.<br>Norme  | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suite<br>donnée<br>A ou N |
|-----------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NC1       | R4215-10                    | NFC 15-100/514 | <b>Crèche - Rez-de-chaussée - Bureau directrice - TGBT : Télécommande AU</b><br>Circuits non mis hors tension lors de la manoeuvre du dispositifs de coupure générale. Disposition non signalée. Identifier clairement les circuits maintenus sous tension après la manoeuvre du dispositif coupure générale. | A                         |
| NC2       | R4215-10                    | NFC 15-100/514 | <b>Crèche - Rez-de-chaussée - Cuisine : ARRÊT D'URGENCE</b><br>Identification de circuits incomplète ou erronée. Compléter ou modifier le repérage.                                                                                                                                                           | A                         |

### 3. VERIFICATION DES INSTALLATIONS – MESURES ET ESSAIS

#### Généralités

La vérification des installations électriques concerne la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques à l'exclusion de tout autre objectif, tel que la protection contre la foudre, le fonctionnement et la sélectivité des installations électriques, la protection des biens et de l'environnement.

- Dans les tableaux de mesures et essais (5.5 et 5.6), seuls sont indiqués les résultats qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires définies au chapitre 5.3 (critères), ceux-ci font l'objet d'observations détaillées au chapitre II (Récapitulation détaillée des observations).

- La valeur d'isolement des matériels mobiles et portatifs à main présentés, des matériels fixes et semi fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse et des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects est défectueux ou absent doit être indiquée.

- Les matériels électriques répondant aux normes et directives européennes les concernant concrétisé par un marquage officiel (Exemple : marquage CE) leur apporte une présomption de conformité. Les examens sont alors limités à leur adaptation aux conditions d'usage et leur état apparent sans autre vérification.

- Une observation ne portant pas sur les résultats des mesures et essais peut néanmoins apparaître dans les chapitres 5.5 et 5.6. sous réserve de ne pas alourdir l'exploitation du rapport. Dans ce cas, elle est explicitée au chapitre 2 (Récapitulation détaillée des observations).

- La valeur des résistances des prises de terre sera systématiquement indiquée, quelle que soit la vérification

- Pour les vérifications périodiques, outre les résultats des mesurages et essais faisant apparaître une non-conformité avec l'observation correspondante, les nouveaux circuits et récepteurs seront détaillés.

- Pour la description complète des tableaux et circuits de distribution, il conviendra de se reporter au rapport de vérification initiale ou de première visite menée comme une initiale.

- Une mise à jour complète des rapports sera effectuée tous les quatre ans.

- Vérifications périodique de la continuité de mise à la terre par échantillonnage : cet échantillonnage est effectué par local ou groupe de locaux et clairement identifié (la totalité des PC des locaux de bureaux doit être vérifiée au bout de deux vérifications et la totalité des appareils d'éclairage fixes doit être vérifiée au bout de trois vérifications).

La continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution sera réalisée par examen visuel et indiquée lors des vérifications initiales, sauf en cas de doute, une mesure sera réalisée selon le chapitre 5.2..

Prévention des risques d'explosion : l'employeur doit :

- procéder à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives dans son ou ses établissements (article R.4227-46, 47, 48 du Code du Travail); et s'il ya lieu établir le Document Relatif à la Protection contre les Explosions « DRPE » (article R.4227-53 du Code du Travail) et prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées.

#### 3.1. Signification des abréviations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SF : Sectionneur fusibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Db : Disjoncteur courbe B   | Dbr : Disjoncteur de branchement                 | Rmt : Relais magnéto thermique          |
| ID : Interrupteur Différentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dd : Disjoncteur courbe d   | Dm : Disjoncteur moteur                          | Rm : Relais magnétique                  |
| IF : Interrupteur fusibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dz : Disjoncteur courbe Z   | C : Contacteur                                   | Rt : Relais thermique                   |
| DI : Disjoncteur courbe L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dk : Disjoncteur courbe K   | CD: Discontacteur                                | I : Interrupteur                        |
| D : Disjoncteur d'usage général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dma : Disjoncteur courbe MA | FU : Fusibles suivi du type (gl, gG, gF, aM, aD) | P.C : Raccordement par prise de courant |
| Dc : Disjoncteur courbe C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du : Disjoncteur courbe U   | S : Sectionneur                                  | P.I : Protection interne                |
| nature de la canalisation : caractéristiques détaillées conducteurs et câbles isolés selon Tableau 52A de la NFC 15100..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  |                                         |
| NIE : Non inspecté pour cause d'exploitation ; NIH : Non inspecté pour cause de hauteur sans moyen d'accès ; NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage ; NIA : Non inspecté pour faute d'accessibilité NIF : Non inspecté local fermé ; (Si l'emplacement est non accessible, les éléments s'y rapportant, y compris les observations sont laissées pour mémoire) ; NM : Valeur Non Mesurable ou hors capacité de l'appareil de mesure |                             |                                                  |                                         |
| Cont.: Continuité (**): absence de continuité, valeur non mesurable). ; Temp. : Temporisation; Isol. : Isolement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                  |                                         |

### 3.2. Méthodologie et étendue des essais et mesurages

La méthodologie des essais et mesurages est définie aux chapitres 6.1 et 6.2 de la norme NF C15100.

#### **Mesure de la résistance des prises de terre – Mesure réalisée lors de chaque vérification**

Afin de pouvoir mesurer la prise de terre T, il est nécessaire de créer deux prises de terre auxiliaires (T1 et T2). L'une, T1, est utilisée pour injecter le courant de mesure, l'autre, T2, pour mesurer la chute de tension engendrée par ce courant.

La prise de terre T1 est placée à une distance suffisante de T, telle que les surfaces d'influences de ces 2 prises de terre ne se chevauchent pas (environ une trentaine de mètres).

La prise de terre T2 est placée approximativement à mi-distance des prises de terre T et T1.

L'exactitude de la valeur de résistance affichée par l'appareil est vérifiée en effectuant deux autres mesures (déplacement de la prise de terre T2 d'environ 6m de part et d'autre de la position initiale).

Si les 3 mesures sont proches (écarts inférieurs à 20%), la valeur retenue est la valeur moyenne.

Dans le cas contraire, une nouvelle série de mesures est réalisée en éloignant la prise de terre T1.

#### **Mesure de la résistance de la boucle de défaut – Mesure de prise de terre en milieu urbain ou vérification des conditions de déclenchement en schéma TN.**

Cette mesure est réalisée à la même fréquence que la fréquence nominale du circuit par la méthode des chutes de tension engendrées dans une résistance de charge variable alimentée par la tension du circuit à contrôler.

**Mesure de la résistance de continuité de mise à la terre - Lors de chaque vérification, mesure de tous les matériels fixes (hors appareils d'éclairage et PC) et amovibles y compris les prolongateurs et accessoires. Lors de chaque vérification initiale, mesure de la totalité des appareils d'éclairage fixes et des PC accessibles. Lors de chaque vérification périodique mesure du tiers des appareils d'éclairage, de la moitié des PC accessibles des bureaux et de la totalité des PC accessibles des autres locaux.**

**La continuité des circuits de terre en HT et des liaisons entre chaque niveau de la distribution BT et le niveau suivant est vérifié par examen visuel des connexions. En cas de doute ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable en HT, une mesure doit être réalisée avec un courant d'au moins 2A.**

Cette mesure est effectuée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale (généralement constitué par le collecteur de terre situé dans l'armoire de distribution correspondant).

Pour la distribution, si une mesure est nécessaire, celle-ci est réalisée entre chaque niveau de la distribution BT et le niveau suivant, par exemple entre le TGBT et les tableaux divisionnaires puis les tableaux divisionnaires et les tableaux terminaux. La continuité peut être mesurée entre le tableau considéré et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale.

Cette mesure effectuée sous une tension comprise entre 4 et 24 volts avec un courant de préférence d'au moins 0,2 A.

#### **Essai de fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel (D.R) – Essai de tous les dispositifs, réalisée lors de chaque vérification**

Il est utilisé l'une des méthodes suivantes :

- Méthode 1 (dite du défaut réel) :

L'appareil de mesure est raccordé en aval du dispositif DR, entre un conducteur de phase et un conducteur de protection relié à la prise de terre. Le courant de déclenchement est mesuré en réduisant la valeur de la résistance variable R incorporée à l'appareil de mesure.

- Méthode 2 (dite du défaut fictif) :

L'appareil de mesure est raccordé entre un conducteur actif en amont et un autre conducteur actif en aval. Le courant de déclenchement est mesuré en réduisant progressivement la valeur de la résistance variable R incorporée à l'appareil de mesure.

- Il est à signaler que seule la méthode 2 est utilisable en schéma IT.

Cet essai réel peut être complété par un essai du bouton test.

#### **Essai des contrôleurs permanents d'isolement (CPI) - Essai de tous les dispositifs, réalisé lors de chaque vérification**

Cet essai est réalisé au moyen d'un jeu de résistances utilisées pour provoquer le déclenchement de la signalisation et pour vérifier la validité de l'affichage numérique lorsque le CPI en est équipé.

Cet essai ne peut être réalisé que si l'installation ne semble pas en défaut. A cet effet, il convient de vérifier l'état d'isolement de l'installation en effectuant une mesure de tension Phase-Terre.

Si la tension mesurée entre le conducteur et la terre est proche de 0V, il existe un défaut d'isolement franc. Dans le cas où cette tension est proche de U<sub>o</sub> tension simple, l'installation ne semblerait pas en défaut (sauf si défaut sur le conducteur neutre).

Pour des raisons de sécurité, l'appareil est inséré entre le conducteur neutre, s'il est distribué, sinon un conducteur de phase et la terre, en aval d'un dispositif de protection de calibre inférieur ou égal à 10A.

**Mesure d'isolement des canalisations, récepteurs et appareils d'éclairage BT - Mesure réalisée lors de chaque vérification (hors matériel de Classe 2 ou de Classe 3), pour tous les matériels portatifs à main et mobiles présentés (Appareil mis à disposition par le chef d'établissement mais non raccordé à une source d'énergie), pour les matériels fixes et semi fixe dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse et des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects est défectueux.**

Cette mesure est effectuée entre chaque conducteur actif et la terre sous tension d'essai définie au tableau 61A de la NFC 15-100

### 3.3. Critères d'interprétation des essais et mesurages

#### **Mesure des résistances de prises de terre et de boucle de défaut**

Le résultat de ces mesures est comparé aux valeurs données par :

- les sections 411 et 442 de la norme NF C15100
- la section 412 de la norme NFC 13100 en vigueur
- la section 412 de la norme NF C13200 en vigueur

#### **Mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection (mises à la terre)**

Le résultat de ces mesures a été comparé aux valeurs données par :

Installations des domaines BT : Guide UTE C15 105

1) Schémas TT (§D.6.3)

. Quelle que soit la nature de la vérification :  $R < 2 \text{ ohms}$

2) Schémas TN et IT (§D.6.1 et §D.6.2)

. Pour une vérification initiale, en l'absence de notes de calculs justificatives : valeurs à comparer à celles du tableau DC du §D 6.1.(courant de mesure d'au moins 200 mA)

. Dans les autres cas :  $R < 2 \text{ ohms}$

- Installations des domaines HTA et HTB

. Sections 412 et partie 6 de la norme NFC 13.100 en vigueur et 412 et 615 de la norme NFC 13.200.

### Essai de fonctionnement des dispositifs DR

Cet essai consiste à vérifier que le courant différentiel résiduel provoquant le déclenchement du dispositif est bien compris entre  $I_{dn}/2$  et  $I_{dn}$ . (avec  $I_{dn}$  = courant assigné de déclenchement du dispositif DR).

### Essai de fonctionnement des CPI

Essai consiste à vérifier le :

- Fonctionnement du dispositif d'essai incorporé
- Fonctionnement de la signalisation incorporée
- Existence et fonctionnement du report de signalisation
- Fonctionnement de l'affichage numérique le cas échéant.

Dans le cas où l'installation serait en défaut, nous pouvons conclure :

- a) Au bon fonctionnement du CPI et de la signalisation  
Si l'alarme est actionnée et le voyant du CPI est allumé
- b) Au mauvais fonctionnement  
Si l'alarme n'est pas actionnée et le voyant du CPI est allumé  
Si l'alarme n'est pas actionnée et le voyant du CPI est éteint  
Si l'alarme fonctionne et le voyant du CPI est éteint

### Mesure d'isolement des canalisations, récepteurs et appareils d'éclairage

Les résultats des mesures d'isolement sont comparés aux valeurs définies au chapitre 612.3 de la norme NF C15100 (tableau 61A).

| Tension nominale du circuit (v)                              | Tension d'essai en courant continu (v) | Résistance d'isolement (MOhms) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| TBTS et TBTP                                                 | 250                                    | $\geq 0,25$                    |
| Inférieure ou égale à 500 V, à l'exception des cas ci-dessus | 500                                    | $\geq 0,5$                     |
| Supérieure à 500 V                                           | 1000                                   | $\geq 1,0$                     |

**3.4. APPAREILS DE MESURE UTILISES****3.4.1. GOMES**

|                                                                                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Mesure de la résistance de la prise de terre - Marque et type                             | METRIX MX535 168-212               |
| Mesure de la résistance de la boucle de défaut - Marque et type                           | METRIX MX535 168-212               |
| Mesure de la résistance de la continuité des circuits de protection - Marque et type      | METRIX MX535 168-212               |
| Essai de fonctionnement des dispositifs différentiels a courant résiduel - Marque et type | PONTA MESURE 168-213               |
| Essai de fonctionnement des Contrôleurs permanent d'isolement - Marque et type            | Sans Objet Pour Cette Vérification |
| Mesure d'isolement des canalisations et récepteurs - Marque et type                       | METRIX MX535 168-212               |

**3.5. Tableaux et circuits de distribution**

Etendue de la Vérification : protection contre les surintensités ; présence d'un conducteur de protection pour tout circuit ; fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel ; continuité des circuits de protection ; isolement des circuits.

(1)  $I_z$  : Courant admissible dans la canalisation (à l'exception des circuits de section 1,5 ou 2,5 mm<sup>2</sup>) ;

(2) Voir chapitre 3.1 pour la signification des abréviations utilisées ;

(3)  $I_f$  : pouvoir de coupure obtenue par filiation. Dans le cas où l'intensité de court-circuit est de 3kA, les pouvoirs de coupure des dispositifs de protection étant a minima par construction supérieurs ou égaux à l' $I_k$  présumé, de ce fait la colonne  $P_{dc}$  n'est pas renseignée car étant non significatif au sens de l'arrêté du 26/12/2011 ;

(4) L'absence d'indication dans la colonne essai d'un dispositif différentiel (Colonne  $I_f$ ) signifie le bon fonctionnement de celui-ci

(5) Conducteurs et câbles isolés

(6) L'indication « G » dans la colonne section précise que le conducteur de protection est intégré au câble multiconducteur (ex : 3G6mm<sup>2</sup>)

| TABLEAUX<br>Emplacement et désignation                 | Nature <sup>5</sup> | Section<br>(mm2) <sup>6</sup> | Iz <sup>1</sup> (A) | Type <sup>2</sup> | Calibre<br>(A) | PdC <sup>3</sup><br>(KA) | Idn<br>(A) | Temp <sup>4</sup><br>(s) | If<br>(A) | Isol<br>(MΩ) | Cont<br>(Ω)      | Obs<br>N° |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|
| CRÉCHE<br>REZ-DE-CHAUSSÉE<br>BUREAU DIRECTRICE<br>TGBT |                     |                               |                     |                   |                |                          |            |                          |           |              | Examen<br>visuel | NC1       |
| I <sub>k</sub> 3 (KA) = 7,69                           |                     |                               |                     |                   |                |                          |            |                          |           |              |                  |           |
| Télécommande AU                                        | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 2+N            | 8                        | 0,03       |                          | NIE       |              |                  |           |
| Dijoncteur Général                                     | Interne             |                               |                     | Dc                | 4x100          | 25                       | 1          |                          |           |              |                  |           |
| VMC                                                    | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 3X10+N         | 4,5                      | 0,3        |                          | NIE       |              |                  |           |
| CTA                                                    | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 3X16+N         | 6                        | 0,3        |                          | NIE       |              |                  |           |
| Alarme incendie                                        | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 10+N           | 4,5                      | 0,3        |                          | NIE       |              |                  |           |
| Baie info                                              | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 16+N           | 6                        | 0,03       |                          | NIE       |              |                  |           |
| Général Eclairage                                      | Interne             |                               |                     | Dc                | 3X25+N         | 6                        | 0,3        |                          |           |              |                  |           |
| 3 Eclairage                                            | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 10+N           | 4,5                      |            |                          |           |              |                  |           |
| Général Eclairage 2                                    | Interne             |                               |                     | Dc                | 3X25+N         | 6                        | 0,3        |                          |           |              |                  |           |
| 2 Eclairage                                            | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 10+N           | 4,5                      |            |                          |           |              |                  |           |
| Général Eclairage non public                           | Interne             |                               |                     | Dc                | 3X25+N         | 6                        | 0,3        |                          |           |              |                  |           |
| 4 Eclairage                                            | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 10+N           | 4,5                      |            |                          |           |              |                  |           |
| Général Eclairage exterieur                            | Interne             |                               |                     | Dc                | 3X25+N         | 6                        | 0,3        |                          |           |              |                  |           |
| 3 Eclairage                                            | R2V                 | 3G1,5                         |                     | Dc                | 10+N           | 4,5                      |            |                          |           |              |                  |           |
| Général PC                                             | Interne             |                               |                     | Dc                | 3X40+N         | 6                        | 0,03       |                          | NIE       |              |                  |           |
| 2 Prises de courant                                    | R2V                 | 3G2,5                         |                     | Dc                | 16+N           | 4,5                      |            |                          |           |              |                  |           |
| Général PC non public                                  | Interne             |                               |                     | Dc                | 3X40+N         | 6                        | 0,03       |                          | NIE       |              |                  |           |
| 7 Prises de courant                                    | R2V                 | 3G2,5                         |                     | Dc                | 16+N           | 4,5                      |            |                          |           |              |                  |           |
| Général Force office                                   | Interne             |                               |                     | Dc                | 3X40+N         | 6                        | 0,03       |                          | NIE       |              |                  |           |
| 5 Divers                                               | R2V                 | 3G2,5                         |                     | Dc                | 16+N           | 4,5                      |            |                          |           |              |                  |           |
| Général Divers                                         | Interne             |                               |                     | Dc                | 3X40+N         | 6                        | 0,03       |                          | NIE       |              |                  |           |
| 6 Divers                                               | R2V                 | 3G2,5                         |                     | Dc                | 16+N           | 4,5                      |            |                          |           |              |                  |           |

**3.6. Circuits terminaux : Récepteurs – Appareils d'éclairage – Prises de courant**

Etendue de la Vérification : protection contre les surintensités ; continuité des circuits de protection ; isolement des récepteurs et appareils d'éclairage.

CI2 : Classe 2 ; CI3 : Classe 3 (TBTS ou TBTP) ; Vérif. : Vérifiés

CE : du marquage CE est mentionnée dans la colonne « Emplacement et désignation » pour les équipements de travail concernés

Voir chapitre 5.1 pour la signification des autres abréviations utilisées.

Si l'emplacement est non accessible, les éléments s'y rapportant, y compris les observations sont laissés pour mémoire

| Emplacement<br>et désignation                        | Quantité | Vérif. | Section<br>(mm <sup>2</sup> ) | In<br>(A) | Type | Calibre<br>(A) | Isol.<br>(MΩ) | Cont<br>(Ω) | Obs<br>N° | Année. |
|------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|-----------|------|----------------|---------------|-------------|-----------|--------|
| <b>CRÉCHE</b>                                        |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| <b>REZ-DE-CHAUSSÉE</b>                               |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| <b>CIRCULATION</b>                                   |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 5 Eclairage                                          | 5        | 5      |                               |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 2 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité | 2        | 2      |                               |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 1 Prise(s) de courant                                | 1        | 1      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| <b>BUREAU DIRECTRICE</b>                             |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 2 Eclairage                                          | 2        | 2      |                               |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 1 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité | 1        | 1      |                               |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 3 Prise(s) de courant                                | 3        | 3      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| Arrêt d'urgence                                      | 1        | 1      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| Ordinateur                                           | 1        | 1      |                               |           | PC   |                | 1             |             |           |        |
| Arrêt d'urgence                                      | 1        | 1      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| <b>ESPACE ACTIVITÉ</b>                               |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 13 Eclairage                                         | 13       | 13     |                               |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 1 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité | 1        | 1      |                               |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 3 Prise(s) de courant                                | 3        | 3      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| <b>DORTOIR</b>                                       |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 9 Eclairage                                          | 9        | 9      |                               |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 2 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité | 2        | 2      |                               |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 3 Prise(s) de courant                                | 3        | 3      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| <b>ESPACE REPAS ET<br/>ACTIVITÉ</b>                  |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 13 Eclairage                                         | 13       |        |                               |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 1 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité | 1        | 1      |                               |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 3 Prise(s) de courant                                | 3        | 3      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| <b>CUISINE</b>                                       |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 2 Eclairage                                          | 2        | 2      |                               |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 2 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité | 2        | 2      |                               |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 6 Prise(s) de courant                                | 6        | 6      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| frigo                                                | 1        | 1      |                               |           | PC   |                |               |             |           |        |
| <b>ARRÊT D'URGENCE</b>                               |          |        |                               |           |      |                |               |             | NC2       |        |
| <b>LINGERIE</b>                                      |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 1 Eclairage                                          | 1        | 1      |                               |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 1 Prise(s) de courant                                | 1        | 1      |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| Machine à laver                                      | 2        | 2      |                               |           | PC   |                | 1             |             |           |        |
| <b>WC</b>                                            |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 1 Eclairage                                          | 1        | 1      |                               |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| <b>TOILETTE PMR</b>                                  |          |        |                               |           |      |                |               |             |           |        |
| 1 Eclairage                                          | 1        | 1      |                               |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 1 Eclairage BAES                                     | 1        | 1      |                               |           |      |                |               | CI 2        |           |        |

| Emplacement<br>et désignation                                                 | Quantité | Vérif. | Section<br>(mm2) | In<br>(A) | Type | Calibre<br>(A) | Isol.<br>(MΩ) | Cont<br>(Ω) | Obs<br>N° | Année. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-----------|------|----------------|---------------|-------------|-----------|--------|
| 1 Prise(s) de courant<br>SÈCHE-MAINS<br><b>SOUS SOL</b><br><b>CIRCULATION</b> | 1        | 1      |                  |           |      |                |               |             |           |        |
| 3 Eclairage                                                                   | 3        | 3      |                  |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 2 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité                          | 2        | 2      |                  |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 1 Prise(s) de courant<br><b>VESTIAIRE</b>                                     | 1        | 1      |                  |           |      |                |               |             |           |        |
| 2 Eclairage                                                                   | 2        | 2      |                  |           |      |                |               | NIC         |           |        |
| 2 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité                          | 2        | 2      |                  |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| <b>RESERVE</b>                                                                |          |        |                  |           |      |                |               |             |           |        |
| 3 Eclairage                                                                   | 3        | 3      |                  |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 1 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité                          | 1        | 1      |                  |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 1 Prise(s) de courant<br><b>SALLE DE REPOS</b>                                | 1        | 1      |                  |           |      |                |               |             |           |        |
| 4 Eclairage                                                                   | 4        | 4      |                  |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 1 Eclairage Bloc autonome<br>d'éclairage de sécurité                          | 1        | 1      |                  |           |      |                |               | CI 2        |           |        |
| 4 Prise(s) de courant                                                         | 4        | 4      |                  |           |      |                |               |             |           |        |
| Micro-ondes                                                                   | 2        | 2      |                  |           | PC   |                |               |             |           |        |
| frigo                                                                         | 1        | 1      |                  |           | PC   |                |               |             |           |        |
| <b>LOCAL TECHNIQUE</b>                                                        |          |        |                  |           |      |                |               |             |           |        |
| 2 Eclairage                                                                   | 2        | 2      |                  |           |      |                |               | NIC         |           |        |

3.7. Mesure de la résistance des prises de terre

| PRISE DE TERRE DES MASSES BT (RA)                                                                                          |                                 |                          |                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|
| EMPLACEMENT - DESIGNATION                                                                                                  | Mesure effectuée                | Valeur relevée<br>(Ohms) | Valeur<br>précédente<br>(Ohms) | Obs N° |
| Crèche - Rez-de-chaussée - Bureau<br>directrice - Impédance de la boucle de<br>défaut<br>Prise de terre des masses BT (RA) | Mesure de l'impédance de boucle | 2 Ω                      | 3 Ω                            |        |
| Satisfaisante                                                                                                              |                                 |                          |                                |        |

NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage, NIE : Non inspecté pour cause d'exploitation

3.8. Vérification des Contrôleurs Permanents d’Isolement  
SANS OBJET