

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 7982

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS

Téléphone :

Début Controle: 28/04/2026 08:30:00

Fin Controle: 29/04/2026 11:32:07

Signataire : PALYVODA

Code Client: 1943

No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4

Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	CENTRALE ALARME	AXENDIS	Bureau directeur RDC				0	x	Satisfaisant	Recommander de changer les piles
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	2		220	0	8,4	0	0,00			
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00			

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel		Face WC R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Face classe 1 R+1						0	x	Non Satisfaisant	À remplacer impossible de réarmer avec la clé

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Face classe 4 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe 7 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Porte escalier R+1						0	x	Non Satisfaisant	À remplacer impossible de réarmer avec la clé
	Diffuseur Sonore		Face classe 8 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe 11 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe 14 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Face classe 16 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Salle face bureau directeur RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Porte escalier coté WC F RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Porte escalier coté WC G RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Sortie de Secours réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Préfabriquer fond RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Préfabriquer fond RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Préfabriquer au fond RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Bureau directeur RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Cuisine RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Réfectoire dans le faux plafond RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Face classe 2 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Porte escalier R+2						0	x	Satisfaisant	

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur
Bon de travail N°7982 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE Vérification 2026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CADRE SOCIETE

Date: 29/04/2026 11:32:07
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 29/04/2026 11:32:07
Nom et Qualité:
PALYVODA



RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **28/04/2026 08:30:00**

Fin Controle: **29/04/2026 11:32:07**

Signataire : **PALYVODA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
1	BAES Porte face classe 16 R+2	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
2	BAES Couloir face classe 14 R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
3	BAES Couloir face classe 13 R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
4	BAES Couloir porte centrale R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
5	BAES Couloir porte centrale R+2	URA		x	Non Satisfaisant	x			x						Le bloc ne s'allume pas
6	BAES Couloir face classe 9 R+2	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
7	BAES Couloir porte escalier R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
8	BAES Couloir porte escalier R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
9	BAES Porte face classe 6 R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
10	BAES Porte classe 5 R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
11	BAES Porte face WC R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
12	BAES Porte escalier centrale R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
13	BAES Porte salle de pause R+1	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x						HS
14	BAES Couloir face classe 2 R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
15	BAES Couloir face classe 1 R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **28/04/2026 08:30:00**

Fin Controle: **29/04/2026 11:32:07**

Signataire : **PALYVODA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOULETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Escalier RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
17	BAES Escalier R+1 , R+2 WC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
18	BAES Escalier R+1 , R+2 WC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
19	BAES Escalier RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
20	BAES Escalier RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
21	BAES WC G face préau RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
22	BAES Entrée principale RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
23	BAES Salle face bureau directeur RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
24	BAES Cuisine RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
25	BAES Porte vers cuisine RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
26	BAES Escalier centrale RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
27	BAES Porte vers réfectoire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
28	BAES Porte vers réfectoire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
29	BAES Réfectoire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
30	BAES Restaurant municipal RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **28/04/2026 08:30:00**

Fin Controle: **29/04/2026 11:32:07**

Signataire : **PALYVODA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année	Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
31	BAES WC F face préau RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x							
32	BAES Escalier WC RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x							HS
33	BAES Prefabriquer RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x							
34	BAES Prefabriquer RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x							
						34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

Synthèse Parc

SA:	34
BP:	0
ET:	0
BAES:	34
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7982**Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**Début Controle: **28/04/2026 08:30:00**Fin Controle: **29/04/2026 11:32:07**Signataire : **PALYVODA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE****93360 NEUILLY PLAISANCE**

Tel:

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP**OUI****NON****X**

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7982 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830**B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.**

Signature du Client



Signature du Technicien



RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE DES CAHOULETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **28/04/2026 08:30**
Fin Controle: **29/04/2026 11:32**

Signataire : **PALYVODA**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	Classe 16 R+2	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
2	Couloir face classe 16 R+2	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2019		x		x	x							0,00	
3	Couloir face classe 16 R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
4	Couloir face classe 15 R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x					x		0,00	HS percuté
5	Couloir face classe 14 R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
6	Classe 11 R+2	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2019		x		x	x							0,00	
7	Couloir face classe 10 R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
8	Couloir face classe 9 R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x					x		0,00	Non conforme l'estampille NF n'y est plus
9	Couloir face classe 8 R+2	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	
10	Couloir face classe 8 R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x					x		0,00	Non conforme l'estampille NF n'y est plus
11	Couloir face classe 7 R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
12	Couloir face classe 4 R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x					x		0,00	Non conforme l'estampille NF n'y est plus et manque panneau
13	Escalier centrale R+1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	
14	Escalier centrale R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
15	Salle de pause R+1	CO2	2 kg	PP	ROT	2017		x		x	x							0,00	
16	Couloir face classe 2 R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
17	Escalier RDC , R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x					x		0,00	Non conforme l'estampille NF n'y est plus et manque panneau
18	Escalier R+1 , R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
19	Escalier RDC , R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x					x		0,00	Non conforme l'estampille NF n'y est plus et manque panneau
20	Escalier R+1 , R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	Manque panneau et prévoir quinquenal

PREVENTI - 1 rue Raymond Poincaré - 93330 NEUILLY SUR MARNE - SASU - Siret 753 175 280 00027
No. TVA: FR 92 753 175 280 - NAF: 4669B - Tel: 01 43 81 10 00 - Fax: 09 74 44 05 16 - Email: contact@preventi.fr
Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 690/19/04 - 285

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE DES CAHOULETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **28/04/2026 08:30**
Fin Controle: **29/04/2026 11:32**

Signataire : **PALYVODA**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
21	Escalier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Manque panneau + prévoir quinquenal
22	Salle face bureau directeur RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
23	Salle face bureau directeur RDC	CO2	2 kg	PP	ROT	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
24	Couloir WC adulte RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
25	Armoire élec locaux de prep RDC	CO2	2 kg	PP	ROT	2022		x		x	x							0,00	
26	Vestiaire locaux de prep RDC	CO2	2 kg	PP	ROT	2022		x		x	x							0,00	
27	Escalier centrale RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
28	Réfectoire RDC	CO2	2 kg	PP	ROT	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
29	Réfectoire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
30	Réfectoire prof RDC	CO2	2 kg	PP	ROT	2022		x		x	x							0,00	
31	Préfabriquer fond RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	Rajout support + panneau ajouté
32	Chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Panneau ajouté
33	Chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Panneau ajouté
34	Chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
35	Chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOULETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

93360 NEUILLY PLAISANCE

Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **28/04/2026 08:30**

Fin Controle: **29/04/2026 11:32**

Signataire : **PALYVODA**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S									
Type	Capacité	2014	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total Type
CO2	2 kg		2	1	2	1		3		2	11
Eau + Additifs AB	6 Litres	3		6		5	4		2		20
Poudre ABC	6 kg					4					4
Total Extincteurs		3	2	7	2	10	4	3	2	2	35

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE DES CAHOULETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **28/04/2026 08:30**
Fin Controle: **29/04/2026 11:32**

Signataire : **PALYVODA**


Synthèse des Opérations

Vérifié	: 35
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 35
Joint	: 35
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 0
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 13
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7982 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.