

# RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**  
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES  
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE  
Tel:**

|                   | OUI | NON |
|-------------------|-----|-----|
| APSAD:            |     |     |
| Registre signé:   | X   | X   |
| Devis à réaliser: | X   |     |
| Reg. Appl. ERP    | X   |     |
| Reg. Appl. IGH    |     | X   |
| Reg. Appl. ERT    | X   |     |
| Reg. Appl. ICPE   |     | X   |
| Reg. Appl. HAB    |     | X   |

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**  
Téléphone :

Début Controle: **28/04/2026 08:30**  
Fin Controle: **29/04/2026 11:32**

Signataire : **PALYVODA**

| N° | Emplacement Niveau         | Agent Extincteur  | Capacité | PA/PP | Marque   | Année Fabrication | Année MQ | V | SC | S | J | MC | MQ | MD | N | R | RP | Gr. Cart. CO2 | Observations Technicien                                     |
|----|----------------------------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|---|----|---|---|----|----|----|---|---|----|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Classe 16 R+2              | CO2               | 2 kg     | PP    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                                             |
| 2  | Couloir face classe 16 R+2 | CO2               | 2 kg     | PP    | ANDRIEU  | 2019              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                                             |
| 3  | Couloir face classe 16 R+2 | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2014              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS +10ans                                                   |
| 4  | Couloir face classe 15 R+2 | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS percuté                                                  |
| 5  | Couloir face classe 14 R+2 | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS Percuté                                                  |
| 6  | Classe 11 R+2              | CO2               | 2 kg     | PP    | ANDRIEU  | 2019              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                                             |
| 7  | Couloir face classe 10 R+2 | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                                             |
| 8  | Couloir face classe 9 R+2  | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2023              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | Non conforme l'estampille NF n'y est plus                   |
| 9  | Couloir face classe 8 R+2  | CO2               | 2 kg     | PP    | ANDRIEU  | 2024              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                                             |
| 10 | Couloir face classe 8 R+2  | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2021              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | Non conforme l'estampille NF n'y est plus                   |
| 11 | Couloir face classe 7 R+1  | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2014              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS +10ans                                                   |
| 12 | Couloir face classe 4 R+1  | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2021              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | Non conforme l'estampille NF n'y est plus et manque panneau |
| 13 | Escalier centrale R+1      | CO2               | 2 kg     | PP    | ANDRIEU  | 2024              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                                             |
| 14 | Escalier centrale R+1      | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2021              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          | Prévoir quinquenal                                          |
| 15 | Salle de pause R+1         | CO2               | 2 kg     | PP    | ROT      | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                                             |
| 16 | Couloir face classe 2 R+1  | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                                             |
| 17 | Escalier RDC , R+1         | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | Non corforme l'estampille NF n'y est plus et manque panneau |
| 18 | Escalier R+1 , R+2         | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS Percuté                                                  |
| 19 | Escalier RDC , R+1         | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | Non corforme l'estampille NF n'y est plus et manque panneau |
| 20 | Escalier R+1 , R+2         | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2021              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          | Manque panneau et prévoir quinquenal                        |

PREVENTI - 1 rue Raymond Poincaré - 93330 NEUILLY SUR MARNE - SASU - Siret 753 175 280 00027  
No. TVA: FR 92 753 175 280 - NAF: 4669B - Tel: 01 43 81 10 00 - Fax: 09 74 44 05 16 - Email: contact@preventi.fr  
Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 690/19/04 - 285

# RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**  
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOULETTES  
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE  
Tel:**

|                   | OUI | NON |
|-------------------|-----|-----|
| APSAD:            |     |     |
| Registre signé:   | X   | X   |
| Devis à réaliser: | X   |     |
| Reg. Appl. ERP    | X   |     |
| Reg. Appl. IGH    |     | X   |
| Reg. Appl. ERT    | X   |     |
| Reg. Appl. ICPE   |     | X   |
| Reg. Appl. HAB    |     | X   |

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**  
Téléphone :

Début Controle: **28/04/2026 08:30**  
Fin Controle: **29/04/2026 11:32**

Signataire : **PALYVODA**

| N° | Emplacement Niveau              | Agent Extincteur  | Capacité | PA/PP | Marque   | Année Fabrication | Année MQ | V | SC | S | J | MC | MQ | MD | N | R | RP | Gr. Cart. CO2 | Observations Technicien             |
|----|---------------------------------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|---|----|---|---|----|----|----|---|---|----|---------------|-------------------------------------|
| 21 | Escalier RDC                    | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          | Manque panneau + prévoir quinquenal |
| 22 | Salle face bureau directeur RDC | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                     |
| 23 | Salle face bureau directeur RDC | CO2               | 2 kg     | PP    | ROT      | 2016              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS +10ans                           |
| 24 | Couloir WC adulte RDC           | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2014              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS +10ans                           |
| 25 | Armoire élec locaux de prep RDC | CO2               | 2 kg     | PP    | ROT      | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                     |
| 26 | Vestiaire locaux de prep RDC    | CO2               | 2 kg     | PP    | ROT      | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                     |
| 27 | Escalier centrale RDC           | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                     |
| 28 | Réfectoire RDC                  | CO2               | 2 kg     | PP    | ROT      | 2016              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS +10ans                           |
| 29 | Réfectoire RDC                  | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          | Prévoir quinquenal                  |
| 30 | Réfectoire prof RDC             | CO2               | 2 kg     | PP    | ROT      | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                     |
| 31 | Préfabriquer fond RDC           | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2023              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          | Rajout support + panneau ajouté     |
| 32 | Chaufferie RDC                  | Poudre ABC        | 6 kg     | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          | Panneau ajouté                      |
| 33 | Chaufferie RDC                  | Poudre ABC        | 6 kg     | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          | Panneau ajouté                      |
| 34 | Chaufferie RDC                  | Poudre ABC        | 6 kg     | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                     |
| 35 | Chaufferie RDC                  | Poudre ABC        | 6 kg     | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                                     |

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale  
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale  
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

## RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**  
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOULETTES**  
**4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE**  
**Tel:**

|                   | OUI | NON |
|-------------------|-----|-----|
| APSAD:            |     |     |
| Registre signé:   | X   | X   |
| Devis à réaliser: | X   |     |
| Reg. Appl. ERP    | X   |     |
| Reg. Appl. IGH    |     | X   |
| Reg. Appl. ERT    | X   |     |
| Reg. Appl. ICPE   |     | X   |
| Reg. Appl. HAB    |     | X   |

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**  
Téléphone :

Début Controle: **28/04/2026 08:30**  
Fin Controle: **29/04/2026 11:32**

Signataire : **PALYVODA**

| Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année |          | ANNEE M.E.S |          |          |          |           |          |          |          |          |            |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Type                                          | Capacité | 2014        | 2016     | 2017     | 2019     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | Total Type |
| CO2                                           | 2 kg     |             | 2        | 1        | 2        | 1         |          | 3        |          | 2        | 11         |
| Eau + Additifs AB                             | 6 Litres | 3           |          | 6        |          | 5         | 4        |          | 2        |          | 20         |
| Poudre ABC                                    | 6 kg     |             |          |          |          | 4         |          |          |          |          | 4          |
| <b>Total Extincteurs</b>                      |          | <b>3</b>    | <b>2</b> | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>10</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>35</b>  |

# RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**  
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES**  
**4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE**  
**Tel:**

|                   | OUI | NON |
|-------------------|-----|-----|
| APSAD:            |     |     |
| Registre signé:   | X   | X   |
| Devis à réaliser: | X   |     |
| Reg. Appl. ERP    | X   |     |
| Reg. Appl. IGH    |     | X   |
| Reg. Appl. ERT    | X   |     |
| Reg. Appl. ICPE   |     | X   |
| Reg. Appl. HAB    |     | X   |

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**  
Téléphone :

Début Controle: **28/04/2026 08:30**  
Fin Controle: **29/04/2026 11:32**

Signataire : **PALYVODA**


## Synthèse des Opérations

|                     |      |
|---------------------|------|
| Vérifié             | : 35 |
| Sparklet Co2        | : 0  |
| Scellé              | : 35 |
| Joint               | : 35 |
| Maint. Corrective   | : 0  |
| Maint. Quinquennale | : 0  |
| Maint. Décennale    | : 0  |
| Neuf ou Echange     | : 0  |
| Réformé             | : 13 |
| Recharge Percussion | : 0  |

## Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7982 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE  
Verification 2026  
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE  
01 43 00 96 16

## Signature du Client



## Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

*Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.*

*Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.*

*Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.*