N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**Dossier Amélioration des installations de désenfumage mécanique**	**159 jours?**	**23/02/2026**	**01/10/2026**
2		**Phase DCE**	**71 jours?**	**23/02/2026**	**01/06/2026**
3		Etude de conception	29 jours	23/02/2026	02/04/2026
4		Rendu DCE	1 jour?	03/04/2026	03/04/2026
5		Approbation Maître d'ouvrage	2 mois	06/04/2026	29/05/2026
6		Lancement appels d'offres - Marché public	1 jour?	01/06/2026	01/06/2026
7					
8		**Phase Consultation**	**88 jours?**	**02/06/2026**	**01/10/2026**
9		Consultation des entreprises	20 jours	02/06/2026	29/06/2026
10		Visites sur sites des entreprises	5 jours	08/06/2026	12/06/2026
11		Ouvertures des offres	1 jour?	30/06/2026	30/06/2026
12		Recallage des offres	15 jours	01/07/2026	21/07/2026
13		Delivrance des OS	1 jour?	22/07/2026	22/07/2026
14					
15		**Phase Travaux**	**44 jours**	**03/08/2026**	**01/10/2026**
16		Etude d'exécution	20 jours	03/08/2026	28/08/2026
17		Visa technique	10 jours	24/08/2026	04/09/2026
18		Commande des matériels	30 jours	21/08/2026	01/10/2026
19		**TRAVAUX phase N°1**	**65 jours?**	**02/10/2026**	**31/12/2026**
20		**Travaux Electrique**	**7 jours**	**02/10/2026**	**12/10/2026**
21		Remplacement du TGS	5 jours	02/10/2026	08/10/2026
22		Remplacements des alimentations (DE/DS)	2 jours	09/10/2026	12/10/2026
23		**Travaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumage d'extraction « DE05 » et de soufflage « DS05 » (ZF existantes impactées : ZF01/ZF02/ZF06**	**65 jours?**	**02/10/2026**	**31/12/2026**
24		Dépose des faux plafonds	2 jours	02/10/2026	05/10/2026
25		Création des Menuiseries Intérieures compris impost R+2	10 jours	02/10/2026	15/10/2026
26		**Consignations déposes dévoiements**	**2 jours**	**06/10/2026**	**07/10/2026**
27		Ventillateur d'extraction désenfumage (DE05)	3 jours	08/10/2026	12/10/2026
28		Ventillateur d'amenée d'air désenfumage (DS05)	3 jours	13/10/2026	15/10/2026
29		Volets de réglages manuels	5 jours	16/10/2026	22/10/2026
30		Manchettes de raccordements	2 jours	23/10/2026	26/10/2026
31		Réfections des joints	5 jours	27/10/2026	02/11/2026
32		Raccordement Electrique	1 jour?	03/11/2026	03/11/2026
33		Equilibrage et mesure aéraulique	1 jour?	04/11/2026	04/11/2026
34		Fermeture des faux plafond	1 jour?	05/11/2026	05/11/2026
35		**Travaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumage d'extraction « DE07 » et de soufflage « DS07 » (ZF existantes impactées : ZF01/ZF03**	**40 jours?**	**06/11/2026**	**31/12/2026**
36		Dépose des faux plafonds	1 jour?	06/11/2026	06/11/2026
37		Création des Menuiseries Intérieures compris impost R+2	10 jours	06/11/2026	19/11/2026
38		Création des Menuiseries Intérieures compris impost R+3	10 jours	06/11/2026	19/11/2026
39		Consignations déposes dévoiements	2 jours	09/11/2026	10/11/2026
40		Ventillateur d'extraction désenfumage (DE05)	3 jours	11/11/2026	13/11/2026
41		Ventillateur d'amenée d'air désenfumage (DS05)	3 jours	16/11/2026	18/11/2026
42		Volets de réglages manuels	5 jours	19/11/2026	25/11/2026
43		Manchettes de raccordements	2 jours	26/11/2026	27/11/2026
44		Réfections des joints	5 jours	30/11/2026	04/12/2026
45		Raccordement Electrique	1 jour?	07/12/2026	07/12/2026
46		Equilibrage et mesure aéraulique	5 jours	08/12/2026	14/12/2026
47		Fermeture des faux plafond	1 jour?	15/12/2026	15/12/2026
48		**Travaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumage d'extraction « DE01 » et de soufflage « DS01 » (ZF existante impactée : ZF08)**	**12 jours**	**16/12/2026**	**31/12/2026**
49		Consignations déposes	2 jours	16/12/2026	17/12/2026
50		Gaines aéraulique	3 jours	18/12/2026	22/12/2026
51		Manchettes de raccordements	2 jours	23/12/2026	24/12/2026
52		Equilibrage et mesure aéraulique	5 jours	25/12/2026	31/12/2026
53		**Travaux Phase N°2**	**262 jours?**	**11/01/2027**	**07/01/2028**
54		Grutage N°1	1 jour?	13/02/2027	13/02/2027
55		Grutage N°2	1 jour?	27/02/2027	27/02/2027
56		**Travaux Electrique**	**291 jours?**	**11/01/2027**	**17/02/2028**
57		Remplacements des alimentations (DE/DS)	2 jours	11/01/2027	12/01/2027
58		**Travaux réalisés au niveau du moteur de désenfumage d'extraction « DE08 » (ZF existantes impactées : ZF03/ZF09)**	**64 jours?**	**13/01/2027**	**08/04/2027**
59		Consignations et dépose	2 jours	13/01/2027	14/01/2027
60		Ventillateurs d'extraction désenfumage (DE08)	4 jours	15/01/2027	20/01/2027
61		Manutentions et levage	1 jour?	21/01/2027	21/01/2027
62		supportages	2 jours	22/01/2027	25/01/2027
63		Gaines aérauliques	4 jours	26/01/2027	29/01/2027
64		Réfections des joints	3 jours	01/02/2027	03/02/2027
65		Electricité	2 jours	04/02/2027	05/02/2027
66		Equilibrages et mesures aérauliques	5 jours	08/02/2027	12/02/2027
67		**Travaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumage d'extraction « DE06 » et de soufflage « DS06 » (ZF existante impactée : ZF04)**	**41 jours?**	**13/02/2027**	**08/04/2027**
68		Consignations et dépose	2 jours	13/02/2027	15/02/2027
69		Ventillateur d'extraction d'air désenfumage	4 jours	16/02/2027	19/02/2027
70		Ventillateur d'extraction d'air désenfumage	4 jours	22/02/2027	25/02/2027
71		supportages	3 jours	26/02/2027	01/03/2027
72		Gaines aérauliques	4 jours	02/03/2027	05/03/2027
73		Réfections des joints	3 jours	08/03/2027	10/03/2027
74		Electricité	2 jours	11/03/2027	12/03/2027
75		Raccordements des moteurs	1 jour?	15/03/2027	15/03/2027
76		Equilibrages et mesures aéraulique	5 jours	16/03/2027	22/03/2027
77		**Travaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumage d'extraction « DE09 » et de soufflage « DS02 » (ZF existante impactée : ZF11)**	**13 jours**	**23/03/2027**	**08/04/2027**
78		Consignation et dépose	3 jours	23/03/2027	25/03/2027
79		Ventillateurs d'amenée d'air désenfumage (DS02)	4 jours	23/03/2027	26/03/2027
80		Ventillateurs d'amenée d'air désenfumage (DS09)	4 jours	23/03/2027	26/03/2027
81		Manutentions et levages	1 jour	23/03/2027	23/03/2027
82		Supportages	2 jours	24/03/2027	25/03/2027
83		Gaine Aérauliques	3 jours	26/03/2027	30/03/2027
84		Réfection des joints	4 jours	31/03/2027	05/04/2027
85		Raccordement electrique	1 jour	06/04/2027	06/04/2027
86		Equilibrages et mesures aérauliques	2 jours	07/04/2027	08/04/2027
87					
88		**Travaux Phase 3 - suivant choix du maîte d'ouvrage et retour financier**	**36 jours?**	**10/01/2028**	**28/02/2028**
89		**ravaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumage d'extraction « DE04 » et de soufflage « DS04 » (ZF existante impactée : ZF09/ZF15)**	**21 jours?**	**10/01/2028**	**07/02/2028**
90		Pose écran de cantonnement / Plâtrerie et peinture	10 jours	10/01/2028	21/01/2028
91		Dépose des faux plafonds démontables	1 jour	10/01/2028	10/01/2028
92		Consignes et dépose	2 jours	11/01/2028	12/01/2028
93		Manchettes et raccordements	2 jours	13/01/2028	14/01/2028
94		Nouveaux volets de désenfumage mécanique	5 jours	17/01/2028	21/01/2028
95		Réfection des joints	4 jours	24/01/2028	27/01/2028
96		Raccordement electrique	1 jour	28/01/2028	28/01/2028
97		Raccordement des 2 volets depuis une attente CFO et CFA	1 jour?	31/01/2028	31/01/2028
98		Equilibrage et mesure aéraulique	5 jours	01/02/2028	07/02/2028
99		**Travaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumaged'extration DE03 et de soufflage DS03 (ZF impactee: ZF12) - Débits de référence à respecter**	**16 jours?**	**08/02/2028**	**29/02/2028**
100		Consignations déposes dévoiements	1 jour?	08/02/2028	08/02/2028
101		Ventillateur d'extraction désenfumage (DE03)	3 jours	09/02/2028	11/02/2028
102		Ventillateur d'amenée d'air désenfumage (DS03)	2 jours	14/02/2028	15/02/2028
103		manchettes de raccordements	2 jours	16/02/2028	17/02/2028
104		Gaines aéraulique	3 jours	18/02/2028	22/02/2028
105		Equilibrage et mesure aéraulique	5 jours	23/02/2028	29/02/2028

Projet : 252427 - Planning enve
Date : 26/06/2026

Tâche | Fractionnement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâche inactive | Jalon inactif | Récapitulatif inactif | Tâche manuelle | Durée uniquement | Report récapitulatif manuel | Récapitulatif manuel | Début uniquement | Fin uniquement | Tâches externes | Jalons externes | Échéance | Avancement | Progression manuelle